

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок

м. Вінниця

вул. Л. Ратунської №7

(найменування об'єкта)

«01» 10 2025 р.

Бригада у складі

Михайчук В.А.; Кучеров А.В.

Міщенко В.О.; Мамбійєв А.В.; Жук А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця вул. Л. Ратунської №7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø65-28м, Ø50-52м, Ø40-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-6м, Ø32-2м, Ø25-2м, Ø15-6м
Стояки: Ø25-270м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø50-1м, Ø40-2м, Ø25-1м, Ø15-3м.
шурфові знахідки: Ø50-1м, Ø40-2м, Ø25-1м, Ø15-3м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø40-1м, Ø15-1м.
шурфові знахідки: Ø50-1м, Ø25-4м, Ø15-1м. Шурф: Ø50-1м, Ø25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; тиск робочий тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григорукій А.С.
(прізвище, ініціали)

Зеленчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Мусенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Метвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Калюк Р.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису
(прізвище, ініціали) Бід підпису
(підпис)