



ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця

Впр. Коршенико 24

(найменування об'єкта)

« 22 » 09 2025 р.

Бригада у складі Дашкевич О.І.; Мусенко В.О.; Гордієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

Впр. Коршенико 24

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 50 - 12 \text{ м}$; $\phi 25 - 14 \text{ м}$; $\phi 20 - 9 \text{ м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. $\phi 20 - 4 \text{ мб}$

мудрові з'єднаня $\phi 50 - 1 \text{ мб}$; $\phi 20 - 4 \text{ мб}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

за приладом ViproBAS

- ліквідація виявлених витоків газу: кон. гайка $\phi 25 - 1 \text{ мб}$; $\phi 50 - 1 \text{ мб}$
кр $\phi 20 - 1 \text{ мб}$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підваси та на горина, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час перевірки об'єктів друк не погодив

4

Визначено попередження:

Майстер ВБГО

Коваленко М.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дашинський О.І.
(прізвище, ініціали)

Миренко В.О.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гайдарюк О.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)