

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 9 » 09 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця

проб Ком'юнікати 7

(найменування об'єкта)

« 9 » 09 2025 р.

Бригада у складі Даниленко О.І. Міщенко В.О.

Гордієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

проб Ком'юнікати 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32 - 19 см; φ 25 - 2 см; φ 20 - 21 см; φ 15 - 20 см

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 - 1 см; φ 15 - 2 см; - пробкові / φ 20 - 1 см - шоркові
мурові з'єднання: φ 32 - 1 см; φ 20 - 3 см; φ 15 - 2 см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад VibroBAS

- ліквідація виявлених витоків газу: ліквідація φ 32 - 1 см; φ 25 - 2 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горищах, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. процес виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: нігас перевірити оком ДРК не можна

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Коваленко А.М.
(прізвище, ініціали)

Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)

Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису вільковиченко
(прізвище, ініціали) (підпис)