

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«22» 08 2025 р.


Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО № 15
с. Л. Мелешківська вул. Трошків № 5
(найменування об'єкта)

«22» 08 2025 р.

Бригада у складі Муртіпан В.М.; Ліценко В.О.;
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Лука-Мелешківська
вул. Трошків № 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 25-9м; ф 32-11м; ф 40-25м; ф 20-8м.
ф 15-3м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Кранів (пробов.): ф 25-4м; Кушов: ф 25-1м; ф 15-2м.
Шурфов: з'єднання: ф 25-5м; ф 15-2м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та
прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 15-1м; ф 25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено Р=500 мм. в.в. ст.
Підійняв Р=20 мм. в.в. ст. і -5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; прієктурковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопровода
На можливість перевірки ват РВР
не надано

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В. В.

(прізвище, ініціали)

Мустіпан В. М.

(прізвище, ініціали)

Личенко В. О.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю. Т.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саргсєв по будинку Бідрішєв

(прізвище, ініціали)

(підпис)