

MTH-

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 3 » 03 2026 р.



### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінницька  
вул. К. Васильєва 6

« 3 » 03 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дмитрієв МВ, Ромашук ОФ,  
Мурісань ВМ, Дочкало ВВ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
вул. К. Васильєва 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76 - 50 м,

φ 20 - 270 м (сходовий) (увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 50 - 6 м, φ 32 - 15 м, φ 25 - 6 м, φ 15 - 6 м

крам φ 25 - 12 мм, φ 80 - 3 мм, φ 15 - 3 мм  
мюрта φ 20 - 12 мм, φ 50 - 3 мм, φ 25 - 3 мм  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:  
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: прилад, П. Виноград,  
демонстрація емуляції

- ліквідація виявлених витоків газу: к/р φ 50 - 2 мм, φ 25 - 2 мм, φ 15 - 2 мм  
крам φ 50 - 1 мм, φ 25 - 2 мм, φ 15 - 1 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в.ст., ар=10 мм в.ст. t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: крім інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ВМ, які підлягають усуненню: коордонування газопроводів

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Родичев О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Далецький М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Ромашин О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Курман В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Дорошенко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа вс. підписи в діючості  
(прізвище, ініціали) (підпис)  
С.І. П.В. Москаленко  
М.Р. О.Ф. Воронин