

МТ
"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий Будюк
м. Вінниця вул. Кошарника Стеценка 8
(найменування об'єкта)

«19» 03 2026 р.

Бригада у складі Миценко В.О.; Мотвійчук А.В.;
Мустіхон В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Кошарника Стеценка 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø25-13м, Ø20-36м, Ø15-12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі види

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кроки (крюкові): Ø20-2м, Ø15-1м, (кульові): Ø15-1м.
муртові з'єднання: Ø25-3м, Ø20-2м, Ø15-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; контрайки: Ø25-3м, Ø20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $\Delta P = 20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не можна перевірити сам ДПК не погодив

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гігорудський АС
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Ліусько В.О
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мамбієв А.В
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мусілон В.М
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саркисі та Бурджак Ведернік

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. І. н.

Р. В. Кослаєв

[Signature]

В. С. Медведчук