



« 03 » 2026 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б (урбожиток) м. Вінниця вул. Л. Ратушкої №28  
(найменування об'єкта)

« 03 » 20 26 р.

Бригада у складі Миценко В.О., Чванчук В.А., Дуболенко Ю.Т., Діброва С.А., Яценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Л. Ратушкої №28  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40-33м, φ57-40м, φ65-60м, φ20-3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєлка: φ25-25м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ40-2шт, φ20-1шт. Крани: φ50-1шт, φ40-1шт, φ20-1шт.  
Муфтові з'єднання: φ40-2шт, φ20-1шт, φ50-1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією та приладом Sewerin

- ліквідація виявлених витоків газу: Колірнівка: φ50-1шт, φ40-1шт, Крани: φ20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

Перевірено тиском P=0,005 мп. вод. ст.  
Надійшло тиску P=20 мп. вод. ст.; t=5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На місцях перевірки акт ДВР не надано.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Мушко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Лещенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Томчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Слюбоженко Н.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Діорова С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Журибає В.І. [Signature]  
(прізвище, ініціали) (підпис)