

М+Н-
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«2» 03 2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця к/р
Берг. Л. Ратушкої №130?
(найменування об'єкта)

«2» 03 2026р.

Бригада у складі Матвіїчук А.В., Лук'ячук О.В.,
Курдюков А.В., Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
Берг. Л. Ратушкої №130?
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32-10м; φ 20-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 20-7м; Стоякел: φ 20-36м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крамел (крючкові): φ 32-1м; φ 20-3м.
Мурфові з'єднання: φ 32-1м; φ 20-3м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад SewerN
 - ліквідація виявлених витоків газу: Колетрайко: φ 32-1м; Крам: φ 20-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Тривання тиску ΔP=20 мм. в.в.ст; t-5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Матвічук А.В.
(прізвище, ініціали)

Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

Куреров А.В.
(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відсутність

(прізвище, ініціали)

(підпис)

сі. ін

Р.В.

м. ф

В.В.

Сергій