



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митовий Бучак
м. Вінниця вул. М. Ващука 13А
(найменування об'єкта)

«04» 03 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дзюбенко Р.Т.; Дігрове С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Ващука 13А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 7м, Ø20 - 4м, Ø15 - 4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50 - 4м, Ø32 - 6м, Ø20 - 6м.

Стояки: Ø20 - 85м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (шпоби): Ø20 - 1м, (пробкові): Ø32 - 1м, Ø20 - 2м, Ø15 - 1м.

шуртові з'єднання: Ø32 - 1м, Ø50 - 1м, Ø20 - 3м, Ø15 - 1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильце мильце

та прощад Vira GAS

- ліквідація виявлених витоків газу; крапи (пробкові): Ø20 - 3м.
шуртові: Ø50 - 1м, Ø20 - 2м, муртові: Ø20 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виправлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P = 500 мм вод. ст., t = 5 сев., ΔP = 10 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Гіджурдєвський А.С.
(прізвище, ініціали)

Гіксєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Вєсєловський В.І.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Т.
(прізвище, ініціали)

Дієров С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відгосподарів
(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

С.І. ін. С.В. Кошарин
м.р. [Signature] І.С. Гіджурдєвський