



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Матвій Будинок
м. Вікшуче вул. Маріупольська 83
(найменування об'єкта)

«11» 03 2026 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Кучеров А.В.;
Томчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуче вул. Маріупольська 83
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 2м, Ø 25 - 36м, Ø 20 - 42м, Ø 15 - 14м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Кремні вставки

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø 20 - 3шт, Ø 15 - 1шт. (уловні): Ø 25 - 1шт, Ø 20 - 1шт, Ø 15 - 1шт. Шуртові з'єднання: Ø 32 - 1шт, Ø 20 - 4шт, Ø 15 - 2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильня емульсія

та прилад «Vibra GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): Ø 20 - 3шт.
кохтрайки: Ø 32 - 1шт, Ø 20 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та облаштування, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вистежено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм. вод. ст.; t=5хв; ΔP=10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пракструковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виконані перевірки сан. дв. та казанів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

<u>Гідуровський АС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Матвійчук АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кучерів АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Косишук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сараноско по будівлю Водоканалу

(прізвище, ініціали) С. І. П. В. Косишук (підпис) [Підпис]
С. І. П. В. Косишук (підпис) [Підпис]