



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Кормелюка 16
«18» 03 2016 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Лук'яненко ОВ, Іванчук ВА
Веселовський В.Г., Додіманко В.Д., Дедюба О.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Кормелюка 16 (гуртожиток)
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-2м, Ø76-33м, Ø20-17м
Ø15-9м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-22м (стале)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø20-3м, Ø15-2м
середя Ø20-3м, Ø15-2м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приклад, всі подорож
середя всієї мережі
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø20-1см, крім Ø20-1см
Ø15-2см, середя Ø20-1см, Ø15-1см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в шкелі в келесі
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесюмсерно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P=500 \text{ мм в.ст.}, \Delta P=10 \text{ мм в.ст.}, t=5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групової ЕМ, які підлягають усуненню: необ'єднані газопроводи
Але функція не здійснюється через те, що
масштаб (примієс вартість 18.03.2016)

Виписано попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

Родієв ОВ
(прізвище, ініціали)
Лисенко ОВ
(прізвище, ініціали)
Коваленко ВВ
(прізвище, ініціали)
Васильовський ВТ
(прізвище, ініціали)
Домашко ІО
(прізвище, ініціали)
Дедюк Св
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гадюча Л.А
[Signature]
(підпис)

