

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«16» 03 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. С.Томашевського 2А
(найменування об'єкта)

«16» 03 2026 р.

Бригада у складі Алексеев Д.Ю.; Веселовский В.І.
Зубенко Ю.Т.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. С.Томашевського 2А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-3м, Ø76-3м, Ø50-38м, Ø32-3м,
Ø20-9м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø20-186м,

Ø32-17м, Ø20-1м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крами (пробкові): Ø32-2м, Ø20-8м, Ø15-1м.

муфтові з'єднання: Ø32-2м, Ø20-8м, Ø15-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крами (пробкові): Ø32-2м, Ø20-3м, Ø15-1м.
екстрайми: Ø32-1м, Ø20-3м, Ø15-1м. муфта: Ø32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 500 \text{ мм вод. ст.}$, $t = 5 \text{ об.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прайструктуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виконано перевірки метану та газів
виробничого газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Літвинюк А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексеев Ю.
(прізвище, ініціали)

Васильович В.І.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Дігоров С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Супрун А.І.
(прізвище, ініціали) _____
(підпис)