



«16» 03 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митовий будинок
м. Вінниця вул. С.Тимошенка 5А
(найменування об'єкта)

«16» 03 2026 р.

Бригада у складі Духенко В.О.; Дмитрієв М.В.;
Кучеров А.В.; Мустілок В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. С.Тимошенка 5А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-48м, Ø32-2м, Ø25-1м, Ø20-9м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-16м, Ø20-6м. Стойки: Ø20-80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краї (муфтові): Ø25-1м, Ø20-3м, (пробкові): Ø32-2м, Ø20-6м.
муфтові з'єднання: Ø32-2м, Ø25-1м, Ø20-9м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Ціпа GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø32-2м, Ø20-3м,
кожухайки: Ø20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P=500 \text{ мм. вог. ст.}$, $t=5 \text{ хв.}$, $\Delta P=10 \text{ мм. вог. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки акт ДВК не складано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Гідродорожній А.С.
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Шитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Мускіло В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сидорук А.І.

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)