



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:  
 $P=500$  мм вод.ст.,  $t=5$  хв,  $\Delta P=10$  мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієм структурного

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудова газопроводу на дахост перевірки СММ ДВ не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лідгородський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Димитренко М.В.  
(прізвище, ініціали)

Лукшчик О.В.  
(прізвище, ініціали)

Владчук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіарашко М. Бердник В.Ф.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сі. М.

Р.В. Москаленко

М.Ф.

А.С. Лідгородський