

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 9 » 03 2026 р.



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ №15  
м. Вінниця буль. Соборна №40  
(найменування об'єкта)

« 9 » 03 2026 р.

Бригада у складі Дук'єнчук О.В.; Кугерев А.В.;  
Кавок А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
буль. Соборна №40  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40-18м; φ25-4м; φ20-12м; φ15-14м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ20-3м; φ15-2м;  
Столяр! φ25-3м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани: φ25-1м; φ20-1м. (пробкові)  
Муфтові з'єднання: φ25-1м; φ20-1м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та  
прилад Sewer
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25-1м; Ремонтника: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.  
Підійшло тиску P=20 мм.вод.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

На гарбуванні газопроводів  
На можливість перевірки вст ДВР не маємо

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Муріко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Дукелмук О.В.  
(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. ін.

Р. В. Москаленко

м-р

В. В. Муріко