



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«20» 03 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО №15 м. Вінниця вул. Чумачука 217А (найменування об'єкта)

«20» 03 2026 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвійчук А.В.; Кухарев А.В.; Лукменчук О.В. (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Чумачука 217А (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-21м; ф25-2м; (увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф25-9м. Стойки: ф25-30м. (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф25-3мм; Муфтові з'єднання: ф25-3мм. (пробоків)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад SewerN
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ф25-3мм; Ремфайка: ф25-2мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.  
Підійня тиску p=20 мм.вод.ст. t-5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_  
Випробування газопровода  
На місцях перевірки сайт ДВР не надано

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Лашенко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кугерів А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Лукьянчук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа всє підпису відповідально  
 (прізвище, ініціали) (підпис)  
с.п.п. Р.В. Васильчук  
м.р. В.В. Гурба