



2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Л. Талчевського 1А
(найменування об'єкта)

«11» 03 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.; Доуляк В.О.;
Добрів С.А.; Дробило Ю.Т.; Мустілон В.М.; Келок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Л. Талчевського 1А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 208м, Ø25 - 1м, Ø20 - 24м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стяжки: Ø20 - 24м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (крюкові): Ø25 - 1шт, Ø20 - 25шт. (кульові): Ø20 - 1шт.
шуртові з'єднання: Ø25 - 1шт, Ø20 - 2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильня емульсія

те прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (крюкові): Ø20 - 15шт.

коктрайки: Ø20 - 1шт, Ø25 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500$ мм. вод. ст., $t = 5$ хв., $\Delta p = 20$ мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: прикстурковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуневенню: Забудовані газопроводи на майдані перевірки об'єкт ДМК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гуржуревич А.С.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Дігоров С.А.
(прізвище, ініціали)
Зубченко Н.Т.
(прізвище, ініціали)
Мустілюк В.М.
(прізвище, ініціали)
Кавок А.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Габені
(прізвище, ініціали)

