



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця пр. К. Шумарського 189  
(найменування об'єкта)

« 17 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Н.; Дмитрієнко М.В.; Міуренко В.О.; Іванчук В.А.; Діброва С.А.; Доренко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця пр. К. Шумарського 189  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-2м; φ89-4м; φ76-28м; φ57-11м; φ40-73м; φ32-37м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєкел: φ32-350м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кульові) - 14шт.; Муфтабі'єднання: φ32-14шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильона емульсія та прилад, Зелений

- ліквідація виявлених витоків газу: Згон φ32-11шт; Ремонтна φ32-14шт. Муфта: φ32-3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500мм. в.в.ст. Надійшло тиском P=20мм. в.в.ст. t=5ав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки сист ДВР не надано

Вписано попередження: Приміє брудною

Майстер ВБГО

Мушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

Миценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Іванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

Дідрова С.А.

(прізвище, ініціали)

Богаченко В.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за місцем виконання підтверджуючого документа Михайлова О.Д.

(прізвище, ініціали)

