



**Акт**

**про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Митловий будинок  
м. Вінниця пр-бул. М. Кіньського 3А  
(найменування об'єкта)

«16» 03 2026 р.

Бригада у складі Григорук В.А.; Мухомов В.О.  
Дукінчук О.В.; Тимашук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця пр-бул. М. Кіньського 3А  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 25 м., Ø 40 - 24 м., Ø 32 - 3 м.,  
Ø 25 - 13 м., Ø 20 - 15 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 20 - 14 м. Стояки: Ø 20 - 60 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крани (пробові): Ø 32 - 1 м., Ø 25 - 1 м., Ø 20 - 4 м. (кульбові): Ø 20 - 2 м.  
муфтові з'єднання: Ø 32 - 1 м., Ø 25 - 1 м., Ø 20 - 6 м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильно емульсія  
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробові): Ø 32 - 1 м., Ø 20 - 1 м.  
кожухи: Ø 32 - 1 м., Ø 20 - 1 м. муфта: Ø 32 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  $P = 500$  мм. вод. ст.,  $t = 5$  хв.,  $\Delta P = 20$  мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Немає необхідності перевірки стану ДВК на газі

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гуржовський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Гамчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

Лещенко В.І.  
(прізвище, ініціали)

Лук'янчук О.В.  
(прізвище, ініціали)

Гамачук О.Р.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саржині по будівництву будівель

О. Іванчук (підпис)  
С.С. Підгородній (підпис)