



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця буль. Юності 20/73
(найменування об'єкта)

« 9 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Веселовський В.І.,
Дмитрієнко М.В., Романчук О.Р., Мустіман В.М.
Міценко В.О. (прізвище, ініціали) Романчук В.А.
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Юності 20/73
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-37м, φ89-60м, φ76-37м, 57-53м,
φ40-30м, φ32-3м, φ20-20м, φ15-5м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ57-9м, φ40-10м, φ32-56м, φ25-21м, φ20-50м, φ15-3м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Пробкові: φ50-3м, φ32-2м, φ25-1м, φ20-28м, φ15-3м.
Куркові: φ32-2м, φ25-2м, φ20-2м.
Муфтові з'єднання: φ50-3м, φ32-4м, φ25-3м, φ20-30м, φ15-3м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: цементна емульсія
та прилад "Sewer"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-2м, φ20-16м,
Контрастка: φ20-6м, Муфта: φ20-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Перевірено тиском P=500 мм.в.в.ст.
Повинно тиску P=20 мм.в.в.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО
Члени бригади

<u>Черіко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Веселоборки В.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Дмитрієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Рошанур О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Мустіман В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Міценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Вангур В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Независимо О.В.
(прізвище, ініціали)

