

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«14» 04 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. К. Василенко 14.

(найменування об'єкта)

«14» 04 2026 р.

Бригада у складі Димасевич О.І. Личук В.О. Димбрієв М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. К. Василенко 14.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-р $\phi 50 - 44\text{м}$; $\phi 40 - 52$; $\phi 32 - 69$; $\phi 25 - 3$
 $\phi 20 - 24\text{м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр $\phi 25 - 2\text{шт}$; $\phi 40 - 1\text{шт}$; $\phi 20 - 2\text{шт}$; $\phi 20 - 1\text{шт}$ поховні
мудрові з'єднаня: $\phi 50 - 1\text{шт}$; $\phi 40 - 1\text{шт}$; $\phi 25 - 2\text{шт}$; $\phi 20 - 2\text{шт}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад «Віброгаз»
- ліквідація виявлених витоків газу; кр $\phi 20 - 1\text{шт}$; комбріжка $20 - 1\text{шт}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P > 500$ мм. вод. ст. надієм тиску $P < 20$ мм. вод. ст. за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: якщо ДРВ не можуть на час проведення робіт

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Віщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Диморієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Відробченко

(прізвище, ініціали)

(підпис)

сі. е.н. Р.В. Кослаєв
м.п. М.М. Коваленко