

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 3 »

04 20 26

26



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Малиновського 23

(найменування об'єкта)

« 3 » 04 2026 р.

Бригада у складі Димчевий О.І. Луценко В.О.

Димбурієнко М.Р.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Малиновського 23

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40-11м; φ 25-9м; φ 20-12м; φ 15-7м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25-2; φ 20-2шт - швар-мурові з'єднаня φ 40-1шт; φ 25-2шт; φ 20-2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:





- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія за приладом «Вітрогаз»

- ліквідація виявлених витоків газу; кр. φ 25-1шт; ковпачок φ 25-1шт з'єднаня φ 20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; залишено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P > 500$ мм. вод. ст.
- надію тиску $P < 20$ мм. вод. ст. за 5×5
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт акт ФРК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Ковальчук М.М.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
Члени бригади	<u>Димаренко О.І.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Ліщенко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Димаренко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сі.ін. по будинку відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)

Сі.ін. Р.В. Ковальчук
и ф. К.М. Ковальчук