

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 3 » 04 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Машинівського 25

(найменування об'єкта)

« 3 » 04 2026 р.

Бригада у складі Димитров О.І.; Кученко В.О.; Димбрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Машинівського 25

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ∅ 50 - 12 м; ∅ 40 - 51 м; ∅ 32 - 4 м
∅ 20 - 11 м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр ∅ 32 - 3 мб; кр ∅ 20 - 1 мб - шпаль
мурові з'єднан. ∅ 50 - 1 мб; ∅ 32 - 3 мб; ∅ 20 - 1 мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія за

прилад "Vibrogas"

- ліквідація виявлених витоків газу: кр. ∅ 32 - 1 мб; конв. зон 32 - 1 мб;
мурово ∅ 32 - 1 мб; конв. зон ∅ 20 - 1 мб.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено тиском P > 500 мм. вод. ст.
надією P < 20 мм. вод. ст. за 5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт акт ФВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)
Димченків О.І.
(прізвище, ініціали)
Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)
Димчівська М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Бегу М.М. (прізвище, ініціали) Бірюковська (підпис)
М.М. Ковальчук