

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«10» 04 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Білмиче вул. М. Вовчка 35
(найменування об'єкта)

«10» 04 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дієв С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Білмиче вул. М. Вовчка 35
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - 3м, Ø25 - 8м, Ø20 - 10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø32 - 1шт, Ø20 - 4шт (шумові): Ø32 - 1шт,
шумові з'єднання: Ø32 - 2шт, Ø20 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мельна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крак (пробковий): Ø32 - 1шт,
кожухайки; Ø32 - 2шт, Ø20 - 2шт. шумова: Ø20 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P=500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t=5 \text{ хв}$, $\Delta P = 10 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лізородичний А.С.
(прізвище, ініціали)

Мельник О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Васильович В.І.
(прізвище, ініціали)

Діорто С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку будівник

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. мн. Р.В. Москаленко

[Signature]