

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 31 » 03 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО № 10  
м. Вінниця вул. М. Коцюбинського 439  
(найменування об'єкта)

« 31 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;  
Дмитрієнко М.В.; Рашаура О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. М. Коцюбинського 439  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ125-30м; φ100-55м; φ89-31м; φ76-35м;  
φ57-15м; φ40-45м;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ40-45м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кульові): φ40-17м; Муфта з обжимом: φ40-17м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Severin"

- ліквідація виявлених витоків газу; Муфта: φ40-17м;  
Контргайка φ40-10м; Валіма контргайки: φ40-31м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500мм. в.в. ст.  
Тривалість тиску ΔP=80мм. в.в. ст. t-5ав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робота газопровода  
На момент перевірки акт ФВР не надано

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Цурик В.В.  
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.У.  
(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.  
(прізвище, ініціали)

Юмашук О.Р.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мочисов С.П.  
(прізвище, ініціали) [Signature]  
(підпис)