

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 31 » 03 20 26 р.



### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця бул. М. Коцюбинського 43В  
(найменування об'єкта)

« 31 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Матвійчук А.В., Мухоморов О.В., Кухарев А.В., Калюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. М. Коцюбинського 43В  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-70 м; φ76-55 м; φ40-24 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєць: φ40-270 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (приварені крани): φ40-12 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та

прилад "Sewer"

- ліквідація виявлених витоків газу; Не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високмано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Тестування тиском P=20 мм. в.в. ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуються

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Порушення газопроводів  
На момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Мушко В.В.  
 (прізвище, ініціали)

Доценко В.В.  
 (прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.  
 (прізвище, ініціали)

Муренчук О.В.  
 (прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.  
 (прізвище, ініціали)

Качок А.А.  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

[Signature]  
 (підпис)

[Signature]  
 (підпис)

[Signature]  
 (підпис)

[Signature]  
 (підпис)

[Signature]  
 (підпис)

[Signature]  
 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Жлобню О.І.

(прізвище, ініціали)

