

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 8 » 04 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вікшич Вул. Крошківського 17

(найменування об'єкта)

« 8 » 04 2026 р.

Бригада у складі Димитров О.І. Ліщак В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшич Вул. Крошківського 17

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 9 м; φ 32 - 4 м; φ 25 - 11 м; φ 20 - 8 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25 - 3 мб - пров.; φ 20 - 1 мб;
муровані з'єднання: φ 40 - 1 мб φ 25 - 3 мб; φ 20 - 1 мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія за

приладом «Nitrogas»

- ліквідація виявлених витоків газу; кр. φ 32 - 1 мб; кр. φ 25 - 1 мб;
консервація φ 32 - 1 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р > 500 мм. вод. ст. перевірено
надійшло Р < 20 мм. вод. ст. за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт вияв ДПК не працює

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Ришаків О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Лещенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вед. м.г.м.с. Бірюківськ

(прізвище, ініціали)

(підпис)

сі. ін. Р.В. Коваленко

м-р

М.В. Коваленко