



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО д/б м. Вінниця вул. Крошівницького 20
(найменування об'єкта)

« 9 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Матвічук А.В.; Муромчук О.В.;
Курчерів Л.В.; Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Крошівницького 20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-26м; φ32-8м; φ25-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-14м; φ25-3м;
Стожки: φ25-40м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ32-3м; φ25-4м.
Муртові'єднання: φ32-3м; φ25-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Sewer"

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ25-1м; Котлограма: φ32-1м.
φ25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Надмірно тиском ΔP=20 мм. в.в. ст. t-5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протестується

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

На момент перевірки акт ДВК не надано.
Розробили газокробода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО
 Члени бригади

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Сурженчук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Кугерев А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Калюк А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа виз підпису бізнесовим

сі. ст. Р.В. Москаленко [підпис]
с.р. В.В. Тербо [підпис]