

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 15 » 04 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вішиця вул. Крашівського 7

(найменування об'єкта)

« 15 » 04 2026 р.

Бригада у складі Димарів О.І.; Ліцеш В.О. Димарієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішиця вул. Крашівського 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: пр. $\phi 65-19$ м; $\phi 50-3$ м; $\phi 40-3$ м; $\phi 25-6$ м
 $\phi 20-7$ м; $\phi 15-4$ м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пр. $\phi 25-1$ м-тр.; $\phi 25-1$ м-шпр.; $\phi 20-1$ м; $\phi 15+1$ м-ор.
шпранці' редуко: $\phi 50-1$ м; $\phi 25-2$ м-б, $\phi 20-1$ м $\phi 15-1$ м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
на приладі «Vibrogas»
- ліквідація виявлених витоків газу; контроль $\phi 25-2$ м;
муфта $\phi 25-1$ м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено в проекту
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт АБ ЗВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Димарева О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Димарева М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіражені по бурення відсутні

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. П.В. Ковальчук
М.В. Ковальчук

[Підпис]