



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця ^{ж/б} вул. О. Антонова 16^а
(найменування об'єкта)

« 25 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;
Миценко В.О.; Діброва С.А.; Рауєнко В.О.; Курдюков С.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. О. Антонова 16^а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-55 см; φ 32-25 см; φ 25-7 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25-18 см.

Сталеки: φ 20-150 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ 32-12 см; φ 25-3 см. Муфтаві з'єднання: φ 32-12 см
(пробкові) φ 25-3 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією та

приладом Serwerk

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 32-3 см; Кокорайка: φ 32-3 см,
φ 25-5 см; Муфта: φ 25-1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500мм. вод.ст.
Падіння тиску ΔP=20мм. вод.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розбудована газопровода
На момент перевірки акт ДВД
не надаю.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мушко В.В.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.Д.
(прізвище, ініціали)

Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Дідрова С.А.
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Курєв А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали) (підпис)

Бод підпису Бірюковський
О.О. Р.В. Васильченко
М.В. Сергій