

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 26 » 03 20 26 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б
м. Вінниця бул. О. Антонова 549
(найменування об'єкта)

« 26 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.;
Роженко В.О.; Івангер В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. О. Антонова 549
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 57-40 м; ф 20-2 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стожки: ф 20-65 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): ф 20-3 мт. Муфта з'єднання: ф 20-3 мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Секвен"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Муфта: ф 20-1 мт; Контражир: ф 20-2 ф 15-1 мт; Кран: ф 20-3 мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Надікня тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопровода
На момент перевірки світ ФВР не надано.

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Мушко В. В.
(прізвище, ініціали)

Дюбенко Ю. Т.
(прізвище, ініціали)

Дірова С. А.
(прізвище, ініціали)

Даченко В. О.
(прізвище, ініціали)

Званська В. А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Буд підпису
с.п. Д. В. Дюбенко
с.п. В. В. Мушко