



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. О. Антонова 54
(найменування об'єкта)

« 26 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Александр О.Ю., Веселовський В.І., Дворженко М.В., Ринашук О.Ф., Мухомов В.О., Шамгур В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. О. Антонова 54
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-20м; φ57-20м; φ40-25м;
φ32-1м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-30м; φ25-16м; φ20-4м; φ15-3м
Сталеки: φ20-460м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ50-2м; φ32-2м; φ25-8м; φ20-8м; φ15-4
Муртові з'єднання: 50-2м; φ32-2м; φ25-8м; φ20-8м; φ15-4м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та
кристал "Сенед"
- ліквідація виявлених витоків газу: Корекція: φ50-3м; φ32-1м;
φ25-2м; φ20-1м; Кран: φ50-3м; φ32-1м; φ20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.в.в.ст.
Наділено тиску др-20 мм.в.в.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розроблення газопровода
На момент перевірки акт ДВК не надамо.

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуйко В.В.
 (прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
 (прізвище, ініціали)

Веселовський В.У.
 (прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.
 (прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф.
 (прізвище, ініціали)

Миценко В.О.
 (прізвище, ініціали)

Танчук В.А.
 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відсутнє

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. ін. Р.В. Москалик

с.ф. В.В. Турбо

Зел

Зел