

117

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житлові будинки  
м. Вінниця вул. П. Корнякова 5А  
(найменування об'єкта)

« 19 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Доуско В.О.; Іванчук В.А.;  
Бучеров А.В.; Лукішук О.В.; Колішук О.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. П. Корнякова 5А  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-26м, Ø32-63м, Ø25-33м,  
Ø20-43м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Стояки: Ø20-18м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крани (пробкові): Ø20-19м.  
шуртові з'єднання: Ø20-19м, Ø40-1м, Ø32-1м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією  
на прилад «Niva GAS»
  - ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): Ø20-6м.  
кранці: Ø40-1м, Ø32-1м, Ø20-1м. шуртові: Ø40-1м, Ø20-8м.  
Заміна ділянки газопроводу Ø20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. вод. ст. t=5хв. op=10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудовані газопроводи.

на місці перевірити сам ДМ на кагодо

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Тірохадзюк А.С.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Даренко В.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кочук В.А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Лук'ячук О.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Вішачук О.Р.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Телова О.С.Б.Б.

(прізвище, ініціали)

А. еєв

(підпис)

