

« 6 » 04 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця пр. вул. К. Широчького 8
(найменування об'єкта)

« 6 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О. Ю.; Веселовський В. І.;
Демітрієнко М. В.; Ромашук О. Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
пр. вул. К. Широчького 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-3м.; φ40-15м.; φ32-68м.; φ25-20м.;
φ20-9м.; φ15-4м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-17м.; φ20-16м.
Стожки: φ20-170м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (проткові): φ32-7м.; φ40-1м.; φ25-2м.; φ20-9м.; φ15-4м.
Вушні: φ20-2м.; Муфта: з'єдк. кінці: φ32-7м.; φ40-1м.; φ25-2м.; φ20-11
φ15-4м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Сенсор"
 - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ32-1м.; φ20-2м.;
Контрастка: φ50-1м.; φ32-2м.; φ25-2м.; φ20-9м.; φ15-2м.
Муфта: φ32-1м.; φ20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст. Надійшло тиску P=20 мм. в.в.ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розрив газопровода на момент перевірки газу ДВД не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чуцько В.В.</u>	<u>[Signature]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Алексєєв О.Ю.</u>	<u>[Signature]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Веселовський В.У.</u>	<u>[Signature]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Дмитренко М.В.</u>	<u>[Signature]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Кочалук О.Ф.</u>	<u>[Signature]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Відновився

(прізвище, ініціали) С.ін. Р.В. Воронцов (підпис)
и-ф В.В. Герман