

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«01» 04 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вікшуче пров. Кошуральський 3  
(найменування об'єкта)

«01» 04 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю ; Веселовський В.І.  
Дзюбенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуче пров. Кошуральський 3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 40 - 10 м, Ø 32 - 3 м, Ø 20 - 18 м.

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробові): Ø 20 - 7 шт. муфтові з'єднання: Ø 20 - 7 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

та приладу "Vibra GAS" мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу;

крани (пробові): Ø 20 - 2 шт.  
контрайми: Ø 20 - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всюкою
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  $P=500 \text{ мм вод. ст.}$ ,  $t=5 \text{ об.}$ ,  $dP=20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки сан. ДВК не працює

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Алексєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Васильовичи В.І.  
(прізвище, ініціали)

Дзюдеко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Біда підпису  
(прізвище, ініціали)

Бідрованова  
(підпис)  
с.п.п. Р.В. Москаленко  
м.п. І.С. Підгородський