

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«01» 04 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжниця пров. Кошчальний 5
(найменування об'єкта)

«01» 04 2026 р.

Бригада у складі Докучко В.О; Діброва С.А;
Дмитрієнко М.В; Лук'яненко О.В
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця пров. Кошчальний 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 20 м, Ø 40 - 1 м, Ø 32 - 1 м, Ø 25 - 1 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 25 м, Ø 15 - 1 м

Стяжки: Ø 15 - 120 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крами (кробові): Ø 20 - 5 м, Ø 15 - 6 м, (кульові): Ø 20 - 2 м

кульові з'єднання: Ø 20 - 4 м, Ø 15 - 6 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крами (кробові): Ø 20 - 2 м, Ø 15 - 4 м,
коктруйми: Ø 20 - 2 м, Ø 15 - 3 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм.в.ст., t=5хв., ΔP=10 мм.в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на малюнок перевірили сан ДВН не нагало

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Тізороздєцький А.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Боченко В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дмитрієв М.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Лукієнчук Р.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Боченко

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.п.п.

м.р.

Р.В. Лукашук
А.С. Тізороздєцький