



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Вінниця вул. Космонавтів 12

«16» 04 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дашкевич О.І.; Міщенко В.О., Димб'яшко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Космонавтів 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ∅ 50 - 46 м.; ∅ 25 - 6 м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

∅ 32 - 9 м + 9 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ∅ 25 - 6 мб; ∅ 32 - 1 мб;  
шурфів з'єднан: ∅ 50 - 1 мб; ∅ 32 - 1 мб; ∅ 25 - 5 мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад «Віктор»
- ліквідація виявлених витоків газу; кр ∅ 25 - 3 мб. колекторів ∅ 25 - 3 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
перевірено окисом Р > 500 мм. вод. ст  
надією окиску Р < 20 мм. вод. ст. 20х5х5.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_  
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт акт ФТЗК не надано

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Ковальчук М.П.  
(прізвище, ініціали)

Димченко О.І.  
(прізвище, ініціали)

Міщенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Димчишин М.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідника  
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.І.К.  
М.П.

Р.В. Косляков  
В.В. Кобальчук

[Signature]