

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митлабий Будинок  
м. Вінниця вул. Космонавтів 4  
(найменування об'єкта)

«16» 04 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;  
Дубоко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Космонавтів 4  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80-26м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 80-1м, Ø 76-5м, Ø 40-3м, Ø 32-6м.

Сталі: Ø 25-100м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробові): Ø 40-2м, Ø 32-1м.

шуртові з'єднання: Ø 40-2м, Ø 32-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія

на кригах "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; кран (пробовий): Ø 32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. вод. ст., t=5 хв., DP=10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. роз'яснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородючий АС  
(прізвище, ініціали)  
Лисеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Веселовський В.І.  
(прізвище, ініціали)  
Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда Максим Відромовича

(прізвище, ініціали) (підпис)  
сі. ін. Р.В. Відромович  
м.р. А.С. Підгородючий