



2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

с. Мазурівка
вир. Миколашівська, д. 3

(найменування об'єкта)

«*23*» *04* 2026 р.

Бригада у складі *м-р. Бондар Ю.М. ; м. Яков В.В.*
Шербатов Ф.Ф.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

Рудий О.А.

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

с. Мазурівка
вир. Миколашівська, д. 3/6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Г-д; Ø50-37м*

Вводи Ø20 - 8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: Ø50 - 1шт (кривові); Ø20 - 8шт (кв.)
Фурляри: Ø40 - 8шт (стіна)

Сквартер

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *Стрижковим методом*

Vibro GTS; мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; *Крани: Ø20 - 1шт (крив.); Ø50 - 1шт*
Мурфове з'єднання Ø50 - 1шт; Ø20 - 8шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $\Delta p = 500$ мм. вод. ст.
Тестує $\Delta p = 20$ мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Бондар Ю.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Гванов В.В.

(прізвище, ініціали)

Щербанов Ф.Ф.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Ст. майстер Колесник В.С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Рудий О.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)