



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 21 » 04 2026 р.

Бригада у складі слюсарі Тугуб Р.І., Абраменко С.П., Макаров О.О., Певко С.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

с. Чернішів - Баранів вул. Райагробуду, 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\varnothing 57 - 34,5$ м, $\varnothing 40 - 7$ м, $\varnothing 25 - 6,5$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходн.) $\varnothing 25 - 12$ м

2-г (сходн.) $\varnothing 25 - 48$ м, $\varnothing 20 - 72$ м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

сходн (пробн.) $\varnothing 25 - 5$ м, $\varnothing 20 - 11$ м. + 13 країв

сходн (сходн.) $\varnothing 25 - 1$ м, $\varnothing 20 - 5$ м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/к $\varnothing 25 - 3$ м, муфта $\varnothing 25 - 1$ м, с/с $\varnothing 25 - 5$ м, внутрішній вузол - 19 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P=500 мм. в.ст. ΔP=0
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-г потребує грабування, відсутні акти ДВК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Милош Н.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Рубо Ру
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Воронцов С.Г.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Максимова С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відповідаль. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)