

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ж/Б (гуртожиток)  
м. Вінниця вул. Л. Ратнської 132  
(найменування об'єкта)

« 15 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Веселовський В.Г.,  
Сваленко В.А., Діброва Г.А., Даремко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Л. Ратнської 132  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-41 мм, φ 40-46 мм, φ 32-32 мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєрки: φ 20-20 мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран (пробкові): φ 40-1 мм, φ 32-1 мм; Муфта з виступом: φ 40-1 мм, φ 32-1 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія

та прилад "Зенит"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 32-1 мм; Контрастіка: φ 40-1 мм.  
φ 32-2 мм; Муфта: φ 32-1 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском Р=500 мм.вод.ст.  
Підійня тиску Р=20 мм.вод.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Випробування газопроводів  
На шлангах перевіряв біом РВК не вдало

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
 (прізвище, ініціали)  
Алексєєв О.Ю.  
 (прізвище, ініціали)  
Веселовський В.І.  
 (прізвище, ініціали)  
Гванцук В.А.  
 (прізвище, ініціали)  
Діброва С.А.  
 (прізвище, ініціали)  
Доценко В.О.  
 (прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лень Л.В.

(прізвище, ініціали)

