

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 19 » 05 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. М. Коцюбинського 32  
(найменування об'єкта)

« 19 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О. Ю., Веселовський В. Ю.,  
Шалегур В. А., Кухаров А. В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Коцюбинського 32  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-5м; φ20-6м; φ32-3м; φ25-4м; φ20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ40-14м. Горки; φ25-40м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ32-4м; φ20-1м;  
Муртові з'єднання: φ32-4м; φ20-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад, Сетерін
  - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-1м; φ20-1м;  
Котраїна: φ40-2; φ32-1; φ20-2м.  
Мурта: φ40-1м; φ32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.  
Тривалість тиску ΔP=20 мм. в.в.ст. t=5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Різкобман газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чурик В.В.  
(прізвище, ініціали)  
Алексеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Веселовський В.І.  
(прізвище, ініціали)  
Кванчук В.А.  
(прізвище, ініціали)  
Кусєров А.В.  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від [Signature] Б.С.С.С.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І.Н.

Р.В.

[Signature]

В.В.

С.В.

[Signature]