

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» 04 2016 р.
ВІННИЦЬКЕ
САНАРІА * ВІННИЦЬКЕ
АКТІВ

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Віннівецька вул. М. Славська 15

«22» 04 2016 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дедрова СК, Дочкашова
Александрович АВ, Куріамері ОВ, Кавал ММ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віннівецька
вул. М. Славська 15
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76 - 32 м, φ 50 - 45 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 50 - 5 м, φ 25 - 2 м, φ 25 - 25 м, φ 15 - 12 м
φ 25 - 240 м (своєчасно)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
сходи φ 50 - 3 м, φ 25 - 12 м, φ 15 - 3 м

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; арматура - 0 шт, огляд
смавка емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: сходи φ 25 - 4 м, φ 15 - 1 м
φ 50 - 3 м, φ 25 - 2 м, φ 25 - 1 м, мачорка φ 80 - 2 м,
φ 25 - 4 м, φ 15 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500 мм в.ст. ДР=10 мм в.ст. Т=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: всіх ств. в.ст. не відповідає перевіркам, не маркується (примітка: всі ств. в.ст. в.ст.), не оформлено чергових

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Родченків ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Відрова СМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Добрянський ВО</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мельничук НА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кур'яков ОМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Клименко ІА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Від [Підпис] (прізвище, ініціали) Від [Підпис] (підпис)
ст. ін. Р.В. [Підпис]
ст. ін. О.Ф. [Підпис]