

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» 04 2026 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Вікшиць
вул. М. Стельмаха 19

«22» 04 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Алешев ОЮ, Веселовський ПТ,
Дмитрішин МВ, Романчук ОФ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Вікшиць
вул. М. Стельмаха 19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 7 м, Ø 50 - 3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 50 - 5 м, Ø 32 - 2 м, Ø 25 - 2 м, Ø 15 - 12 м.
Ø 25 - 2 м (сходове)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
край Ø 50 - 3 м, Ø 25 - 12 м, Ø 15 - 3 м
шурфа Ø 80 - 3 м, Ø 25 - 12 м, Ø 15 - 3 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кришак, О. Ковалев,
Семішевська Євгенівна

- ліквідація виявлених витоків газу: край Ø 50 - 1 м, Ø 15 - 3 м,
Ø 15 - 1 м, к/п Ø 50 - 2 м, Ø 25 - 1 м, шурфа Ø 50 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$ $\Delta P < 10 \text{ мм в.ст.}$ $T = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: всіх з'явлених на момент перевірки не маємо (приміє маск'євасе), попросивши вилучити газопроводи

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Родієв ОА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Александров ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Васильєв ІВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитрієв МВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Родієв ОА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт [підпис] Відремонтовано
(прізвище, ініціали) (підпис)

С. П. Р. В. Москаленко
М. П. О. Ф. Тордієв