

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця №5
М. Стельмаха 25
(найменування об'єкта)

« 23 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Зауєнко В.О., Матвійчук А.В., Муромець О.В.,
Вульфів А.В., Кавос А.А., Любецький Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. М. Стельмаха 25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-1м, φ57-17м, φ40-5м, φ25-23м,
φ20-2м,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-7м, φ20-5м. Стойки, φ20-80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ25-1шт, φ32-1шт, 20-4шт.
Муфта з редукцією: φ25-1шт, φ32-1шт, φ20-4шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад Sewerin
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-1шт, Редукційка: φ40-1шт.
φ25-1шт, φ20-3шт, Муфта: φ20-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; Періодичне тиском P=20 мм.вод.ст. t-5хв.

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Випробування газопроводів

На момент перевірки акт ДВР не маємо

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Муїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Деремко В.О.

(прізвище, ініціали)

Мавлічук А.В.

(прізвище, ініціали)

Лукценчук О.В.

(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.

(прізвище, ініціали)

Яковський Т.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Відшкодування

(прізвище, ініціали)

С. М.

и.р.

(підпис)

Р.В.

В.В.

[Signature]