



**АКТ**

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вільшань  
вул. М. Стелівська 29

« 23 » 04 2016 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Кашон ВВ, Лавровський ГВ,  
Куреров ВВ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшань  
вул. М. Стелівська 29  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40-45 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 40-2м, Ø 32-8м, Ø 25-8м, Ø 15-4м  
Ø 25-80м (сховані)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Коридор Ø 50-1м, Ø 25-1м, Ø 15-1м  
Мурота Ø 50-1м, Ø 25-1м, Ø 15-1м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Вересак, Волосин, Селецька, Селецька
  - ліквідація виявлених витоків газу: Мрам Ø 25-2 см, 1/2 Ø 25-3 см  
Мурота Ø 25-1 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:  
P=500 мм в.ст. dр=10 мм в.ст. t=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: але всі для безпеки перевірено  
координувати керування

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордєв О.Ф.  
(прізвище, ініціали)  
Кірюк А.А.  
(прізвище, ініціали)  
Черевач А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Яновський І.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа в.г. м.г.м.с. відновлення

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. ст. П.В. Москаленко  
м-р О.Ф. Черевач