

« 23 » 04 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. М. Стельмаха 31  
(найменування об'єкта)

« 23 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Матвінчук А.В.; Рудеров А.В.; Кавок А.А.; Яковський Т.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Стельмаха 31  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ57-15м; φ32-8м; φ25-8м; φ15-4м.  
Стоєчки: φ25-80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Каміч (крюкові) φ50-1м; φ25-4м; φ15-1м.  
Мурфтові з'єднання: φ50-1м; φ25-4м; φ15-1м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильнова емульсія та прилад Seiregin
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25-1м; Контргайка: φ50-1м; φ25-2м; Мурфта: φ50-1м; φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.  
Певірено тиску p=20 мм. в.в.ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; проектно інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Випробування газопроводів  
На місцях перевірок арт ДВР не надамо

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чурик В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Кугеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Канок А.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Яновської Т.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису бізнесмена

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. ін. Р.В. Москаленко  
м.п. В.В. Сербю