

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. М. Стальмаха 33
(найменування об'єкта)

« 23 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю., Веселовський В.І.,
Філіткієнко М.В., Романчук О.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. М. Стальмаха 33
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-2м; φ76-15м; φ40-33м; φ57-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ57-3м; φ32-16м; φ25-15м; φ15-8м
Стоєлка: φ25-160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ50-2м; φ25-8м; φ15-2м;
Муфта з'єднання: φ50-2м; φ25-8м; φ15-2м;
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: методом емульсії та приладом Герберт
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ50-2м; φ25-3м;
Муфта: φ25-6м; φ25-4м.

12

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в. ст.
Наділено тиском $P=20$ мм. в.в. ст. $t=5$ хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода на мольбі перевірки газу ДВР не надамо

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Цуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Веселобекши В.У.

(прізвище, ініціали)

Федоренко М.В.

(прізвище, ініціали)

Рошальчук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису визволення

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В.

С. П. В. В.

Господарчук
Григорук