

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» _____ 2026 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Соснякова 43

(найменування об'єкта)

«24» 04 2026 р.

Бригада у складі Ліщенко В.О. ; Димитренко М.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Соснякова 43

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 19 м; φ 40 - 3 м; φ 20 - 3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32 - 9 м; φ 20 - 6 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр φ 32 - 1 мб; φ 20 - 4 мб

шурфові заглибини: φ 50 - 1 мб; φ 32 - 1 мб; φ 20 - 4 мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та приладів в'ялогазу

- ліквідація виявлених витоків газу: кр. φ 20 - 3 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском $P > 500$ мм. вод. ст. за 5 хв.
надійшо тиску $P < 20$ мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: ніг газ проведем подіб'ю акт РВК не маємо

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Ковальчук М.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Зиморієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Буд. м.д.м.с. відновлення

(прізвище, ініціали)

сі. ен. Р.В. Маслаков
д.п. М.В. Габович
(підпис)