



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ № 15  
м. Вінниця вул. Миколаївська 15  
(найменування об'єкта)

« 4 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю., Дмитрієнко М.В., Міценко В.О.,  
Іванчук В.А., Діброва С.А., Доценко В.О., Мельник А.В.,  
Гнебасюк Т.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Миколаївська 15  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-1м; φ57-50м; φ32-40м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ32-180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кульові): φ32-17м; Муфта: зєднання: φ32-17м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Севейл"

- ліквідація виявлених витоків газу; Контрапка: φ32-12м.

Муфта: φ32-4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. рт.ст.  
Надіння тиску p=20 мм. рт.ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Нарушення газопроводів  
На місцях перевірки акт ДВК не надамо

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Черіко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексєєв О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитренко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Миценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Калачук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дідрова С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Яновський Т.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від [Підпис] [Підпис]

(прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
С.п. П.В. Москаленко  
М.П. В.В. Серби